

მუნიციპალიტეტი	2022 წლის დაგეგმილი პროექტების დასახელება	პროექტის კატეგორია	ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება	რეგ. ფონდი	სულ	სატენდერო განცხადების ნომერი	გამოცხადების თარიღი	დასრულების თარიღი	გამარჯვებული ორგანიზაცია	2022 წლის სახელმწიფო დონორების რეგ. ფონდის	სახელმწიფო დონორების რეგ. ფონდის წილი	პროექტის მიმდინარეობის ადრენა	სამუშაოების დაწყების თარიღი	სამუშაოების დასრულების თარიღი	სამუშაოების შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი	საკასო	საკასო, სახელმწიფო ბიუჯეტი	დაკავებული სააგრონტი
----------------	---	--------------------	--------------------------------------	------------	-----	------------------------------	---------------------	-------------------	--------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---	--------	----------------------------	----------------------

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს შიჯარობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N2685 და 2022 წლის 17 იანვრის N75 განკარგულებები

სამტრედია	დაფნარი-ოფიის მიმართულებით ბეტონის საფარის დაგება	გზა	8,806.00	205,541.00	214,347.00	NAT210010136	04.06.2021	25.06.2021	მს სავაი	214,295.00	205,491.14	დასრულებულია საკასოთი	01.01.2022	16.03.2022	100%	205,487.00	205,487.00	8,807.81
სამტრედია	ქ. სამტრედიაში დალიანის ქუჩაზე რაგბის სათამაშო სტადიონის მოწყობა	სპორტული მოედანი	30,475.00	226,517.00	256,992.00	NAT210015057	09.08.2021	30.08.2021	მს გლობალ სტანდარტმენი	254,492.38	226,517.00	დასრულებულია საკასოთი	01.01.2022	28.05.2022	100%	230,449.05	226,517.00	5,908.95
სამტრედია	ქ. სამტრედიაში, თამარ მეფის ქუჩაზე მდ. ლოლიბიდან ავტოსადგომი გზის საფარის რეაბილიტაცია	გზა	18,475.00	390,192.00	408,667.00	NAT220001321	21.01.2022	14.02.2022	მს ინდიკო	408,665.64	390,192.00	დასრულებულია საკასოთი	09.03.2022	07.06.2022	100%	398,115.55	390,192.00	10,550.09
სამტრედია	ქ. სამტრედიაში, ჭიჭინაძის ქუჩის მოედანზე ასფალტ ბეტონის საფარის მოწყობა	გზა	2,760.00	91,387.00	94,147.00	NAT220001321	21.01.2022	14.02.2022	მს ინდიკო	94,146.23	91,387.00	დასრულებულია საკასოთი	09.03.2022	07.06.2022	100%	91,802.31	91,387.00	2,353.91
სამტრედია	ქ. სამტრედიაში, თ. ღუნღას I ჩიხში; რესპუბლიკის მე-5 ჩიხში; ფარნაჯაზის ქუჩის I - V ჩიხებში და მე-3 შესახვევში; ერისთავის ქუჩისა (გოლობების კორპუსის გვერდით) და ერისთავის I ჩიხში; ასფალტ ბეტონის საფარის დაგება	გზა	9,290.00	214,740.00	224,030.00	NAT220001321	21.01.2022	14.02.2022	მს ინდიკო	224,030.45	214,740.00	დასრულებულია საკასოთი	09.03.2022	07.06.2022	100%	218,429.69	214,740.00	5,600.76
სამტრედია	წინსვლის ქუჩის გაგრძელება და წინსვლის ქუჩის მე-3 შესახვევში ასფალტ ბეტონის საფარის დაგება	გზა	7,785.00	186,274.00	194,059.00	NAT220001321	21.01.2022	14.02.2022	მს ინდიკო	194,058.60	186,274.00	დასრულებულია საკასოთი	09.03.2022	07.06.2022	100%	189,207.15	186,274.00	4,851.45
სამტრედია	ქ. სამტრედიაში, ამირან კალაძის ქუჩის III; IV; V; VI; VI-a; VIII ჩიხებში და I; III; V შესახვევებში ასფალტ ბეტონის საფარის დაგება	გზა	14,000.00	302,847.00	316,847.00	NAT220001321	21.01.2022	14.02.2022	მს ინდიკო	316,845.79	302,847.00	დასრულებულია საკასოთი	09.03.2022	07.06.2022	100%	308,924.65	302,847.00	9,721.14
სამტრედია	ქ. სამტრედიაში, ბარათაშვილის ქუჩის, ფიროსმანის I ჩიხში და ელიასა I ჩიხში ასფალტ ბეტონის საფარის დაგება	გზა	4,512.00	124,011.00	128,523.00	NAT220001321	21.01.2022	14.02.2022	მს ინდიკო	128,522.32	124,011.00	დასრულებულია საკასოთი	09.03.2022	07.06.2022	100%	125,309.26	124,011.00	3,213.06
სამტრედია	ქ. სამტრედიაში კოსტავას ქუჩიდან ავტობუსმოსტოვრობასთან და მ.პ.ს „ჰინგვინთან“ მოსასვლელი გზის რეაბილიტაცია ასფალტ ბეტონის საფარით	გზა	1,185.00	59,540.00	60,725.00	NAT220001321	21.01.2022	14.02.2022	მს ინდიკო	60,724.43	59,539.44	დასრულებულია საკასოთი	09.03.2022	07.06.2022	100%	59,540.00	59,540.00	1,184.43
სამტრედია	სოფ. I შინაბოღირამი ქუჩის გადასახვევიდან სოფ. ერის მიმართულებით	გზა	3,111.00	97,483.00	100,594.00	NAT220004810	10.03.2022	21.03.2022	მ.პ.ს ლატეკსი	100,593.21	97,483.00	დასრულებულია საკასოთი	30.03.2022	13.06.2022	100%	98,078.38	97,483.00	1,184.43
სამტრედია	დაბა კულაში, მეგობრობის N1; N3; N4; N4-a; N5; N6; N7; N8 ჩიხებში ასფალტ ბეტონის საფარის მოწყობა	გზა	5,023.00	95,402.00	100,425.00	NAT220004810	10.03.2022	21.03.2022	მ.პ.ს ლატეკსი	100,423.65	95,402.00	დასრულებულია საკასოთი	30.03.2022	13.06.2022	100%	97,912.82	95,402.00	2,510.83
სამტრედია	ერის ადმინისტრაციული ერთეული სოფ. ასლისოფელში ბორანიან მოსასვლელი გზის პარალელურ ქუჩაზე თავისი შესახვევებით ასფალტ ბეტონის საფარის დაგება	გზა	8,241.00	194,963.00	203,204.00	NAT220004810	10.03.2022	21.03.2022	მ.პ.ს ლატეკსი	203,203.88	194,963.00	დასრულებულია საკასოთი	30.03.2022	13.06.2022	100%	198,123.78	194,963.00	5,080.10
სამტრედია	სოფ. ზემო ნოღაში ე.წ. ბეგის უბანში ასფალტ ბეტონის საფარის დაგება	გზა	9,231.00	213,749.00	222,980.00	NAT220004810	10.03.2022	21.03.2022	მ.პ.ს ლატეკსი	222,978.64	213,749.00	დასრულებულია საკასოთი	30.03.2022	13.06.2022	100%	217,404.17	213,749.00	5,574.47
სამტრედია	ნაბაკვის ადმ. ერთეულის სოფ. ხუნჯელაურში N4 და N9 გზების და სოფ. ჩხენიძის N10 ქუჩის რეაბილიტაცია ასფალტ ბეტონის საფარით	გზა	2,888.00	93,247.00	96,135.00	NAT220004810	10.03.2022	21.03.2022	მ.პ.ს ლატეკსი	96,134.95	93,247.00	დასრულებულია საკასოთი	30.03.2022	13.06.2022	100%	93,731.59	93,247.00	2,403.36
სამტრედია	გომის ადმ. ერთეული სოფ. გომეზაურში მე-2 ქუჩაზე ბეტონის საფარის მოწყობა	გზა	2,503.00	80,921.00	83,424.00	NAT220001286	21.01.2022	21.02.2022	მს გზები	83,423.22	80,920.24	დასრულებულია საკასოთი	17.03.2022	14.06.2022	100%	81,337.64	80,921.00	2,085.58
სამტრედია	სოფ. ზემო ნოღაში ცენტრალური გზის გაგრძელებაზე სოფლის კლიბიდან სოფ. გამოჩინებულის საზღვარამდე ბეტონის გზის გება	გზა	14,434.00	346,397.00	360,831.00	NAT220001286	21.01.2022	21.02.2022	მს გზები	360,830.09	346,396.13	დასრულებულია საკასოთი	17.03.2022	14.06.2022	100%	351,809.34	346,397.00	9,020.75
სამტრედია	ნაბაკვის ადმ. ერთეულის სოფ. ჩხენიძე ამბულატორიის მშენებლობა	ამბულატორია	4,852.00	127,896.00	132,748.00	NAT220001216	21.01.2022	01.02.2022	მს მეგობილ	132,746.44	127,894.50	დასრულებულია საკასოთი	09.03.2022	06.08.2022	100%	129,427.76	127,896.00	1,531.66
სამტრედია	ვაჭლის მოედნის მიმდებარე სკვერში ჩასატარებელი სხვადასხვა სამუშაოები (მათ შორის საზოგადოებრივი ტელეტის მოწყობა)	სკვერი	5,146.00	135,638.00	140,784.00	NAT220001277	21.01.2022	11.02.2022	ია და კომპან	140,783.60	135,637.61	დასრულებულია საკასოთი	09.03.2022	07.06.2022	100%	137,264.01	135,638.00	3,519.59
სამტრედია	ქ. სამტრედიაში, თავისუფლებისა და კრავიშვილების კვთაზე არსებული მინი სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	სპორტული მოედანი	2,293.00	74,123.00	76,416.00	NAT220001240	21.01.2022	23.02.2022	მს სტარტ +	76,416.20	74,123.00	დასრულებულია საკასოთი	16.03.2022	14.06.2022	100%	74,505.80	74,123.00	1,910.40
სამტრედია	გამსახურდას N3 ბინის მიმდებარე მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	სპორტული მოედანი	3,188.00	103,042.00	106,230.00	NAT220001240	21.01.2022	23.02.2022	მს სტარტ +	106,228.59	103,040.63	დასრულებულია საკასოთი	16.03.2022	14.06.2022	100%	103,572.87	103,042.00	2,655.73
სამტრედია	ქ. სამტრედიაში კრავიშვილის ქუჩის გაგრძელებაზე, რობაქიძის ქუჩის მე-3 შესახვევში, კომპოსიტის ნინდებარე ავტოსადგომისა და ტროტუარის და N8 საჯარო სკოლასთან არსებულ მოსადგომთან ასფალტ ბეტონის საფარის დაგება	გზა	5,345.00	101,542.00	106,887.00	NAT220009199	11.05.2022	23.05.2022	მს დათა	106,886.59	101,541.61	დასრულებულია საკასოთი	07.06.2022	07.07.2022	100%	102,864.42	101,542.00	4,022.17

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს შიჯარობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N2685 განკარგულება

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს შიჯარობის 2022 წლის 17 იანვრის N75 განკარგულება

სამტრედია	სოფ ნაბაკეში ტაძრის აღმოსავლეთ და სამხრეთ მხარეს ასფალტ ბეტონის საფარის მოწყობა	გზა	10,147.00	192,773.00	202,920.00	NAT220011708	16.06.2022	07.07.2022	შპს "ლატეკსი"	202,918.44	192,771.52	დასრულებულია საკასოთი	21.07.2022	19.09.2022	100%	197,845.72	192,773.00	5,072.72
სამტრედია	სოფ. ჩხენიში N2 ქუჩაზე ასფალტ ბეტონის საფარის მოწყობა	გზა	13,526.00	256,974.00	270,500.00	NAT220011708	16.06.2022	07.07.2022	შპს "ლატეკსი"	270,499.91	256,973.91	დასრულებულია საკასოთი	21.07.2022	19.09.2022	100%	263,237.16	256,974.00	6,263.12
სამტრედია	ქ. სამტრედიაში სანაპიროს ქუჩაზე არმირებული ბეტონის საფარის მოწყობა	გზა	103,680.00	278,532.00	382,212.00	NAT220015577	05.08.2022	26.08.2022	შპს "გზები"	382,212.00	278,532.00	დასრულებულია	13.09.2022	22.11.2022	100%	226,521.56	173,754.00	11,922.19
სამტრედია	სოფ. ტოლენში ე.წ. აჭაროების დასახლებაში ბეტონის საფარის მოწყობა	გზა	106,550.00	257,447.00	363,997.00	NAT220015578	05.08.2022	26.08.2022	შპს "პალიადა"	363,997.03	257,447.02	დასრულებულია	13.09.2022	22.11.2022	100%	28971.10	21,570.00	1524.80
სამტრედია	გომის ადმ. ერთეულის სოფ. დაბლა გომში N4 ქუჩაზე ბეტონის საფარის დაგება	გზა	95,238.00	238,095.00	333,333.00	NAT220015576	05.08.2022	26.08.2022	შპს "Georgian Build"	333,333.00	238,095.00	დასრულებულია	19.09.2022	28.11.2022	100%	227709.92	177,100.60	10,736.22
სამტრედია	სოფ. გომბუჯაჯრე-გომბუჯატეხის მონაკვეთზე ბეტონის საფარის მოწყობა	გზა	94,100.00	263,949.00	358,049.00	NAT220015579	05.08.2022	26.08.2022	შპს "გზები"	358,049.00	263,949.00	დასრულებულია	13.09.2022	22.11.2022	100%	314127.54	243,764.00	16533.03
სამტრედია	სოფ. დიდი ჯიხაში 37-ე ქუჩაზე ასფალტ ბეტონის საფარის დაგება	გზა	78,416.00	143,791.00	222,207.00	NAT220015580	05.08.2022	26.08.2022	სს "არქიტექტონიკა"	222,206.80	143,790.87	დასრულებულია	13.09.2022	27.11.2022	100%	197,342.28	135,592.00	10,193.44
სამტრედია	სოფ. დიდი ჯიხაში 38-ე ქუჩაზე ასფალტ ბეტონის საფარის დაგება	გზა	47,501.00	96,924.00	144,425.00	NAT220015580	05.08.2022	26.08.2022	"არქიტექტონიკა"	144,423.85	96,923.23	დასრულებულია	13.09.2022	27.11.2022	100%	121,464.12	87,038.00	6,171.95
სამტრედია	ღანისის ადმინისტრაციულ ერთეულში ე.წ. დაღნიშების უბანში ასფალტ ბეტონის საფარის დაგება	გზა	231,991.00	232,379.00	464,370.00	NAT220015580	05.08.2022	26.08.2022	"არქიტექტონიკა"	464,369.34	232,378.67	დასრულებულია	13.09.2022	27.11.2022	100%	409,872.47	219,844.00	21,133.24
სამტრედია	სოფ. დიდი ჯიხაში N21 ქუჩიდან ქაჯინის მიმართულებით ასფალტ ბეტონის საფარის დაგების სამუშაოები	გზა	10,527.00	200,000.00	210,527.00	NAT220022344	01.11.2022	22.11.2022	შპს დევინი კონსტრუქციონ გრუპი	210,527.00	200,000.00	დასრულებულია	09.12.2022	29.12.2022	100%			
სამტრედია	სამტრედის მუნიციპალიტეტში ნაბაკეის ადმ. ერთეულის სოფ. ჩხენის N2 და N5 ქუჩების დამაკავშირებელ გზაზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა N3 ქუჩაზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა, N4 ქუჩაზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა, N7 ქუჩის გაგრძელება ა/ბეტონის საფარის მოწყობა	გზა	6,212.00	118,040.00	124,252.00	NAT220022648	04.11.2022	25.11.2022	შ.პ.ს. „Georgian Build“	124,252.00	118,040.00	დასრულებულია	09.12.2022	29.12.2022	100%			
			961,431.00	5,744,356.00	6,705,787.00					6,703,218.27	5,744,297.52					4,929,580.55	4,973,807.60	165,183.55

სამტრედია	ხ. დ. კ. დასახლებაში საერთო სარგებლობის სივრცეების კრძო სარგებლობის სივრცეებისგან გამყოფი ზოლების (ლობების) მოწყობა	ლობები	978,880.00	969,091.00	9,789.00	NAT220008825	05.05.2022	27.05.2022	შპს მ.მ.	978,879.80	969,091.00	მიმდინარეობს ძალიან დელიტემაით	17.06.2022	14.12.2022	35%			
სამტრედია	ხ. დ. კ. დასახლებაში ურბანული განაშენიანების რეკრეაციულ-დასასვენებელი ინფრასტრუქტურისა და მიმდებარე საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობა	სკვერი	555,500.00	549,945.00	5,555.00	NAT220009977	23.05.2022	13.06.2022	ჯორჯიან სტუდიო	555,499.70	549,944.71	დასრულებულია	30.06.2022	27.12.2022	100%			
სამტრედია	ხ. დ. კ. დასახლების ურბანული განაშენიანების მრავალბინიანი კორპუსების (კოსტაჯას ქ. N92 და კოსტაჯას ქ. N148) რეაბილიტაცია ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების გამოყენებით	ფასადები	298,765.00	295,777.35	2,987.65	NAT220008823	05.05.2022	27.05.2022	ალექსანდრე უბალია	298,765.00	295,777.35	დასრულებულია 31 დეკემბრამდე	21.06.2022	19.09.2022	90%			
სამტრედია	ხ. დ. კ. დასახლების ურბანული განაშენიანების მრავალბინიანი კორპუსების (კოსტაჯას ქ. N168 და კოსტაჯაის NT) რეაბილიტაცია ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების გამოყენებით	ფასადები	294,222.00	291,279.78	2,942.22	NAT220010278	27.05.2022	08.06.2022	ალექსანდრე უბალია	294,222.00	291,279.78	დასრულებულია 31 დეკემბრამდე	28.06.2022	11.10.2022	95%			
სამტრედია	ხ. დ. კ. დასახლების ურბანული განაშენიანების მრავალბინიანი კორპუსების (კოსტაჯას ქ. N90, კოსტაჯას ქ. N98 და კოსტაჯას ქ. N90b) რეაბილიტაცია ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების გამოყენებით	ფასადები	429,876.00	425,577.24	4,298.76	NAT220010276	27.05.2022	08.06.2022	ალექსანდრე უბალია	429,876.00	425,577.24	დასრულებულია 31 დეკემბრამდე	28.06.2022	30.11.2022	97%			
სამტრედია	სოფელ ნაბაკეში რეკრეაციულ-დასასვენებელი სივრცის მოწყობა	სკვერი	785,900.00	778,040.00	7,860.00	NAT210020180	21-10-2021	11-11-2021	გლობალ სტანდარტმენი	785,900.00	778,040.00	დასრულებულია	16.12.2021	17.12.2022	100%	281,396.27		
სამტრედია	ბორნესის განვითარების ხელშეწყობის ინფრასტრუქტურის მეშვეობით სოფელ დიდი ჯიხაში ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაციის სამუშაოები	გზა	203,363.00	201,330.00	2,033.00	NAT220000121	5.1.2022	10.2.2022	„არქიტექტონიკა“	203,363.26	201,330.00	დასრულებულია	11.03.2022	29.06.2022	100%	175,361.43		N 2380 27.12.2021
სამტრედია	ბორნესის განვითარების ხელშეწყობის ინფრასტრუქტურის მეშვეობით სოფელ დანიში ა/ბეტონის საფარის მოწყობის გზით	გზა	361,404.00	357,791.00	3,613.00	NAT220000121	5.1.2022	10.2.2022	„არქიტექტონიკა“	361,404.75	357,791.00	დასრულებულია	11.03.2022	29.06.2022	100%	281,274.00		N 2380 27.12.2021
სამტრედია	ბორნესის განვითარების ხელშეწყობის ინფრასტრუქტურის მოწყობის მიზნით სოფელ კორმალში ა/ბეტონის საფარის დაგება	გზა	173,415.00	171,680.00	1,735.00	NAT220000121	5.1.2022	10.2.2022	„არქიტექტონიკა“	173,414.98	171,680.00	დასრულებულია	11.03.2022	29.06.2022	100%	153,402.30		N 2380 27.12.2021
სამტრედია	სოფელ იანეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	ბაღი	1,764,740.00	1,300,000.00	464,740.00	NAT220011815	17.6.2022	8.7.2022	ინგმენი 96	1764740.00	1,300,000.00	ფაქტობრივი სამუშაოები მიმდინარე წელს ვერ დასრულდება შესასრულებელი	20.07.2022	31.12.2022	65%			